Montanari Group
GEARLESS&GEARBOX
TRACTION MACHINES

RICHIESTA PREVENTIVO

ARGANI



Allo scopo di evitare ritardi per mancanza di dati o errori, chiediamo di compilare e verificare tutte le informazioni contenute in questo modulo.
In caso di dubbi, il ns Dipartimento Commerciale sarà a disposizione per aiutarvi. Potete compilare il modulo scrivendo nei campi oppure potete stamparlo per compilare a penna.

RAGIONE SOCIALE

NOME - COGNOME

Ruolo

Paese | Città | Indirizzo | N° | CAP

E-mail | Tel | Sito web


DATA DI CONSEGNA DESIDERATA | RIFERIMENTO IMPIANTO

NORMA DI RIFERIMENTO **IMPORTANTE**: prestare attenzione alla scelta della giusta normativa con riferimento al paese in cui verrà installato l'argano.

EN 81 - 1: 2010 ☐ EN 81 - 20/50 ☐ Altro:

INFORMAZIONI IMPIANTO

MR ☐ MRL ☐



CORSA mt

FERMATE n°

VELOCITÀ CABINA m/s

PORTATA kg

CABINA + OPERATORE+ TELAIO = kg

CATENA COMPENSAZIONE 100% ☐ ALTRO:

CONTRAPPESO kg

POSIZIONE PULEGGIA TRAZIONE



SINISTRA ☐




DESTRA ☐



VERTICALE ☐

TIRO



1:1 ☐ 2:1 ☐ ALTRO:

PULEGGIA DI DEVIAZIONE

n°



SU BRONZINE ☐
SU CUSCINETTI ☐

POSIZIONE MACCHINA

IN ALTO ☐
IN BASSO ☐
LATERALE ☐

MOTORE & FRENO

MICRO-CONTATTO FRENO — SINGOLO APERTURA FRENO ☐ DOPPIO APERTURA + USURA FRENO ☐

FRENO VOLTAGGIO

MOTORE VOLTAGGIO

FREQ. Hz — 50 ☐ 60 ☐

☐ AC2
☐ VVVF ☐ AC1
☐ ENCODER

POLI: 4/16 ☐ 6/24 ☐ 4 ☐ 6 ☐

PULSE N° (Std. 1024)

TROPICALIZZAZIONE ☐

ALTITUDINE mt

PULEGGIA TRAZ.



Diam. mm

FUNI

N° | Diam. mm | CARICO DI ROTTURA Nm

N° BLOCCA FUNI: 1 ☐ 2 ☐

SICUREZZA

FRENO ALBERO LENTO ☐

SOLO USCITA PER INSTALLAZ. FUTURA ☐

☐ UCM: Movimento incontrollato cabina
☐ ACOP: Eccesso di velocità della cabina in salita

DISTANZA DI RILEVAMENTO mm


TEMPO di REAZIONE ms

ACCESSORI


OLIO ☐

TELAIO
NO ☐ BASSO ☐
ALTO CON PUL.DEVIAZIONE ☐
DISTANZA FUNI mm

PROTEZIONE PULEGGIA
LEGGERA ☐



COPERTURA COMPLETA ☐



SE AVETE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POTETE SCRIVERLE QUI ☺